

VERBALE DI PRELIEVO PROVINI DI ARMATURA PER CARPENTERIA

Circolare 02/02/09, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/08 (art. 11.3.10)

VERBALE DI PRELIEVO N° _____ DEL _____

CANTIERE _____

via _____ concessione n° _____ del _____

Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Il sottoscritto Direttore dei Lavori _____ iscritto al n° _____ dell'albo

dei/degli _____ Via _____ n° _____

Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____

DICHIARA DI AVER EFFETTUATO

personalmente

per delega nella figura di _____

alla presenza dell'Impresa esecutrice dei lavori, i seguenti prelievi di campioni di armature metalliche da carpenteria secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 (nel numero minimo di 3 spezzoni della lunghezza di 120cm per ogni prelievo)

| N° | Sigla | Ø | Produttore | DDT | Ora prelievo | Data prelievo | Fornitore | Posizione in opera (elemento strutturale) * | | | | | | |
|----|-------|---|------------|-----|--------------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | A | B | C | D | E | F | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Elemento strutturale:

(A) elementi di fondazione

(B) setti in c.a. _____

(C) pilastri _____

(D) travi del solaio n° _____

(E) scale tra i solai n° _____ e n° _____

(F) altro _____

HA VERIFICATO CHE

- le sigle identificative dei provini sono apposte mediante:
 - Targhetta
 - Pennarello indelebile
 - Altro

- il Documento di Trasporto (DDT) della Ditta _____
riporta quanto segue:
 - E' stata preliminarmente trasmessa copia del certificato di qualificazione N° _____ del _____
 - Estremi della dichiarazione di Inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con N° _____ del _____
 - Eventuali estremi dell'ultimo certificato del controllo di stabilimento N° _____ del _____

- il Tipo di Acciaio è
 - B450A
 - B450C
 - ALTRO _____

DISPONE CHE

- vengano determinate le seguenti caratteristiche
 - Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura (Agt)
 - Piegatura
 - Aderenza
 - Composizione chimica (Ceq)
 - Altro _____

- il Sig. _____ nella sua qualità di _____
custodisca i provini fino alla trasmissione al Laboratorio di Prove sui Materiali.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL FORNITORE/IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI o DELEGATO

(timbro e firma)

(timbro e firma)

L'INCARICATO ALLA CUSTODIA DEI PROVINI
